

Заключение по результатам обследования

Администрации Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района
(Администрация Сладковского сельского поселения) (далее - объект контроля)

с. Туринская Слобода

«22» ноября 2023 г.

Обследование проведено во отношении Администрации Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района

Обследуемый период: 2022 год

Обследование назначено на основании: приказа начальника финансового управления администрации Слободо-Туринского муниципального района от 28.12.2022 года №97 «Об утверждении плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 2023 год», приказа начальника финансового управления администрации Слободо-Туринского муниципального района от 24.10.2023 года №72 «О проведении плановой проверки в Администрации Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района.

Обследование проведено: Кожевиной Натальей Васильевной, ведущим специалистом по учету и отчетности финансового управления администрации Слободо-Туринского муниципального района.

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его приостановления, составил 10 рабочих дней с 08.11.2023 года по 21.11.2023 года. О сроках проверки, целях проверки, Глава Сладковского сельского поселения Фефелова Л.П. надлежащим образом уведомлена 24.10.2023 года (уведомление № 207 от 24.10.2023 года)

При проведении обследования экспертизы, осмотры, инвентаризации и другие действия по контролю не проводились.

В ходе проведения обследования установлено:

В ходе проверки применялся следующий перечень законодательных и других нормативно-правовых документов:

- Устав Сладковского сельского поселения, принятый Решением Думы Сладковского сельского поселения от 22 декабря 2005 года №5;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 06.01.2011 №402-ФЗ);
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
- Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
- Приказ от 29 ноября 2017 г. N 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Администрация Сладковского сельского поселения при формировании бюджета выходила с предложением на согласительную комиссию при Министерстве финансов по ремонту дороги улицы Юбилейная в с.Сладковское в размере 4 170 709,00 рублей.

Решением Думы Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от

24.12.2021 г. за № 327-НПА Сладковскому сельскому поселению на 2022 год запланировано бюджетных ассигнований Дорожного фонда на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в населенных пунктах поселения в сумме 1 948 000,00 рублей по КБК 920 0409 12030324120 240, в сумме 1 882 000,00 рублей по КБК 920 0409 2030324120 240 920001.

По сводной бюджетной росписи Сладковского сельского поселения на 2022 г. запланированы расходы на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 948 0000,00 рублей по КБК 920 0409 2030324120 244 226, в сумме 1 882 000,00 рубля по КБК 920 0409 2030324120 244 226 920001.

К проверке представлены локально-сметные расчеты.

Первоначальные сметные расчеты, по ремонту дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское, были составлены в 2022 году:

1. Локальный сметный расчет на ремонт дороги по улице Юбилейная протяженностью 887 метров в с. Сладковское на территории Сладковского сельского поселения на сумму 3 625 289,00 рублей.

Для осуществления ремонта дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское был проведен электронный аукцион.

Сумма заявленная, как начальная максимальная цена контракта, для проведения электронного аукциона в ЕИС www.zakupki.gov.ru на ремонт дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское составила 3 625 289,00 рублей. В системе ЕИС 15 июля 2022 года размещено извещение и документация о проведении электронного аукциона через электронную площадку АО "ЕЭТП". По окончании срока подачи заявок подана 1 заявка. По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронный аукцион признан несостоявшимся на основании п.1 ч.1 ст.52 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поэтому комиссией по осуществлению закупок принято решение на основании п.6 ч.2 ст.52 заключить контракт с участником с идентификационным номером 1 - ООО "УралТрансСтройГарант" по начальной (максимальной) цене контракта 3 625 289,00 рублей. После окончания конкурсных процедур с победителем заключен муниципальный контракт от 08 августа 2022 г. № 1 на выполнение работ по ремонту дороги улицы Юбилейной с.Сладковское протяженностью 887 метров и составлен локально-сметный расчет №1 от 08.07.2022г. на сумму 3 625 289,00 рублей.

Для оплаты выполненных работ по ремонту дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское представлен:

- Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.08.2022 г. на сумму 3 625 289,00 рублей.

На основании Акта о приемке выполненных работ, составлена и предъявлена

- Справка (КС-3) «О стоимости выполненных работ и затрат» №1 от 19.08.2022г. на сумму 3 625 289,00 рублей.

Оплата за ремонт дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское в сумме 3 625 289,00 рублей произведена следующими платежными поручениями:

1. № 998 от 21.09.2022 г. по КБК 920 0409 2030324120 244 226 в сумме 876 000,00 рублей;

2. № 999 от 21.09.2022 г. по КБК 920 0409 2030324120 244 226 920001 в сумме 1 311 000,00 рублей;

3. № 1174 от 31.10.2022 г. по КБК 920 0409 2030324120 244 226 в сумме 742 289,00 рублей;

4. № 1175 от 31.10.2022 г. по КБК 920 0409 2030324120 244 226 920001 в сумме 696 000,00 рублей.

Сроки исполнения контракта соблюдены.

К проверке представлены документы: журналы операций с приложением учетных документов за 2022 год:

- № 2 «Расчеты с безналичными денежными средствами»;

- № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов «1С Бухгалтерия». Регистры учета, бухгалтерские и другие документы за 2022 год оформлялись и сшивались. Проверенные и принятые к учету первичные документы систематизированы по датам в хронологическом порядке и оформлены журналами операций, формируемыми

автоматизированным способом. Сохранность регистров учета и приобщенных к ним первичных учетных документов обеспечена.

Банковские операции по ремонту дороги по улице Юбилейная в с. Сладковское на территории Администрации Сладковского сельского поселения отражены в Журнале операций с безналичными денежными средствами №2. К выпискам из лицевых счетов приложены оправдательные документы на проведение операций по счету. Ведение банковских операций в проверяемом периоде осуществлялось в соответствии с Приказом от 01.12.2010 г. №157н.

Расчеты с поставщиками по ремонту дороги по улице Юбилейная в с.Сладковское на территории Администрации Сладковского сельского поселения отражены в журнале операций № 4 по счету 302.26 " Расчеты по прочим работам, услугам". Данные оборотно-сальдовых ведомостей соответствуют данным главной книги и данным годового отчета. В ходе проверки, правомерного применения кодов бюджетной классификации, утвержденных Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н , нарушений не установлено.

Формы бюджетной отчетности за 2022 г. заполнены в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», нарушений не установлено.

В результате плановой проверки осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления и их отражение в бюджетном учете и отчетности, в части направленных в 2022 году на ремонт дороги ул.Юбилейная в с.Сладковское на территории Сладковского сельского поселения нарушения не установлены.

Уполномоченное на проведение
обследования должностное лицо

Ведущий специалист по
учету и отчетности
(должность)

22.11.2023 г.
(дата)


(подпись)

Н.В.Кожевина
(инициалы и фамилия)

Копию заключения получил ¹: Ивава администрация Сладковского
(указываются должность,
сельского поселения Сергей И.П. Сергеева 22 ноября 2023г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего
копию заключения о результатах обследования, дата, подпись)

¹ Указывается в случае вручения копии заключения о результатах обследования руководителю объекта контроля (его уполномоченному представителю).